[별지 제1호서식]

신축공동주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시공자	①상호 (사업장명칭)	(주)미래도건설 - 대구 국가산단 모아미래도 에듀퍼스트 신축현장		②성 명(대 표 자)	이재필
	③주 소	대구시 달성군 구지면 창리 1447 (전화번호: 053-617-1157)			
	④공동주택 현황	공급세대	세대별 규모 (㎡)		
			77A (77.78㎡) TYPE	77B (77.80㎡) TYPE	
		704 세대	554	150	
측정자	⑤상 호	주식회사 지이티		⑥등록번호	317-81-12359
	⑦주 소	대전광역시 대덕구 대화로 160, 지원1동 306호 (전화번호: 042-627-3060)			

⑧공동주택 공기질 측정결과 (단위 : ㎍/㎥)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스틸렌
권고기준	-	-	-	210이하	30이하	1,000이하	360이하	700이하	300이하
1지점	05/27 (13:00 -14:00)	301-1203	남동향	10.1	0.0	621.4	96.3	129.6	79.6
2지점	05/27 (14:15 -15:15)	302-304	남서향	8.9	0.0	663.9	89.6	114.7	69.4
3지점	05/27 (15:30 -16:30)	303-202	남서향	9.1	0.0	706.4	91.4	97.1	81.3
4지점	05/27 (16:45 -17:45)	304-101	남향	7.8	0.0	678.3	83.5	111.4	77.2
5지점	05/28 (13:00 -14:00)	305-1102	남향	8.3	0.0	721.5	97.6	131.7	96.3
6지점	05/28 (14:05 -15:05)	306-2503	남동향	6.5	0.0	732.8	98.6	133.3	97.7
7지점	05/28 (15:10 -16:10)	307-1303	남동향	7.2	0.0	729.6	101.3	129.7	98.3

「다중이용시설 등의 실내공기질관리법」 제9조 및 동법 시행규칙 제7조에 따른 신축 공동주택 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2021년 07월 01일

제출자 이 재 필 (서명 또는 인)

달성군수 귀하

※ 구비서류 : 행정기관 보고시 측정결과서 원본 1부

[별지 제1호서식]

신축공동주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시공자	①상호 (사업장명칭)	(주)미래도건설 - 대구 국가산단 모아미래도 에듀퍼스트 신축현장		②성 명(대 표 자)	이재필
	③주 소	대구시 달성군 구지면 창리 1447 (전화번호: 053-617-1157)			
	④공동주택 현황	공급세대	세대별 규모 (㎡)		
			77A (77.78㎡) TYPE	77B (77.80㎡) TYPE	
		704 세대	554	150	
측정자	⑤상 호	주식회사 지이티		⑥등록번호	317-81-12359
	⑦주 소	대전광역시 대덕구 대화로 160, 지원1동 306호 (전화번호: 042-627-3060)			

⑧공동주택 공기질 측정결과 (단위 : ㎍/㎥)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스틸렌
권고기준	-	-	-	210이하	30이하	1,000이하	360이하	700이하	300이하
8지점	05/28 (16:15 -17:15)	308-2303	남동향	8.3	0.0	730.3	99.7	141.6	94.5
9지점	05/28 (17:20 -18:20)	309-2401	남서향	7.7	0.0	729.7	103.5	143.5	97.9
평 균				8.2	0.0	701.5	95.7	125.8	88.0

「다중이용시설 등의 실내공기질관리법」 제9조 및 동법 시행규칙 제7조에 따른 신축 공동주택 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2021년 07월 01일

제출자 이 재 필 (서명 또는 인)

달성군수 귀하

※ 구비서류 : 행정기관 보고시 측정결과서 원본 1부

[별지 제1호서식]

신축공동주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시공자	①상호 (사업장명칭)	㈜미래도건설 - 대구 국가산단 모아미래도 에듀퍼스트 신축현장		②성 명(대 표 자)	이재필
	③주 소	대구시 달성군 구지면 창리 1447 (전화번호: 053-617-1157)			
	④공동주택 현황	공급세대 704 세대	세대별 규모 (㎡)		
			77A (77.78㎡) TYPE	77B (77.80㎡) TYPE	
			554	150	
측정자	⑤상 호	주식회사 지이티		⑥등록번호	317-81-12359
	⑦주 소	대전광역시 대덕구 대화로 160, 지원1동 306호 (전화번호: 042-627-3060)			

⑧공동주택 공기질 측정결과 (단위 :Bq/㎥)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	라 돈	
				48시간 연속측정	24시간 연속측정
권고기준	-	-	-	148	148
1지점	05/27 ~ 05/30	301-1203	남동향	94.0	27.0
2지점	05/27 ~ 05/30	302-304	남서향	95.0	26.0
3지점	05/27 ~ 05/30	303-202	남서향	97.0	28.0
4지점	05/27 ~ 05/30	304-101	남향	96.0	26.0
5지점	05/27 ~ 05/30	305-1102	남향	97.0	28.0
6지점	05/27 ~ 05/30	306-2503	남동향	95.0	25.0

「다중이용시설 등의 실내공기질관리법」 제9조 및 동법 시행규칙 제7조에 따른 신축 공동주택 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2021 년 07 월 01 일

제출자 이 재 필 (서명 또는 인)

달성군수 귀하

※ 구비서류 : 행정기관 보고시 측정결과서 원본 1부

[별지 제1호서식]

신축공동주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시공자	①상호 (사업장명칭)	(주)미래도건설 - 대구 국가산단 모아미래도 에듀퍼스트 신축현장		②성 명(대 표 자)	이재필
	③주 소	대구시 달성군 구지면 창리 1447 (전화번호: 053-617-1157)			
	④공동주택 현황	공급세대 704 세대	세대별 규모 (㎡)		
			77A (77.78㎡) TYPE		77B (77.80㎡) TYPE
			554		150
측정자	⑤상 호	주식회사 지이티		⑥등록번호	317-81-12359
	⑦주 소	대전광역시 대덕구 대화로 160, 지원1동 306호 (전화번호: 042-627-3060)			

⑧공동주택 공기질 측정결과 (단위 :Bq/㎥)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	라 돈	
				48시간 연속측정	24시간 연속측정
권고기준	-	-	-	148	148
7지점	05/27 ~ 05/30	307-1303	남동향	96.0	27.0
8지점	05/27 ~ 05/30	308-2303	남동향	95.0	26.0
9지점	05/27 ~ 05/30	309-2401	남서향	94.0	25.0
평 균				95.4	26.4

「다중이용시설 등의 실내공기질관리법」 제9조 및 동법 시행규칙 제7조에 따른 신축 공동주택 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2021 년 07 월 01 일

제출자 이 재 필 (서명 또는 인)

달성군수 귀하

※ 구비서류 : 행정기관 보고시 측정결과서 원본 1부